

HARMONOGRAM pokládky kanalizačních stok - Cerhovice

	celkem	položeno	zbývá
Délka kanalizačních stok [m]	10 444	6 720	3 724

stoka	délka	popis úseku	od	do	poznámka
A+A4	897	32-56	1.6.	31.7.	přípojky 31.7.
AD					přípojky do 30.6.
B					přípojky 10.6. + 2 překopy
BA	450	na Komárov	1.7.	30.8.	komplet
D	609	226-250	11.5.	30.6.	přípojky průběžně
D	99	206-210	11.6.	17.6.	
DA	374	256-275	1.8.	31.8.	přípojky průběžně do 31.8.
DA1	293	205-277	11.6.	31.7.	přípojky průběžně do 31.8.
DB	216	205-286	17.6.	31.7.	přípojky průběžně do 31.8.
E	281	294-303	11.6.	30.9.	přípojky 9. a 10. měsíc
E1, E2, E3, E4	505	Třenice	1.7.	30.9.	přípojky 9. a 10. měsíc
ČS 1			18.5.	17.6.	
ČS 2			1.7.	10.7.	
ČS 3			1.8.	15.8.	
ČOV				15.6.	zahájení funkčních zkoušek
				31.7.	příjezdová komunikace

Komunikace:

silnice II/605	do 19.6. provedena kompletně oprava asfaltů v ulici Plzeňská a Pražská
místní kom.	od 6.5. prováděna dlažba v ulici Na Škrobech (stoka AB) dále na stoce CA, Od 1.6. asfaltování místních kom. u hřbitova a u koupaliště

pracovní nasazení:

- 4 x velká skupina stoky
- 1 x malá skupina (ČOV, ČS 1-3)
- 2 - 3 x přípojková skupina
- 1 x skupina - oprava dlažby
- 1 x protlačování přípojek

vytvořeno k 1.6. 2015